

Приложение 4

Информация

о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) за 2 полугодие 2023 года год

ТОО «Таякеел-Н-Алғабас», БИН 030240002197, Услуги по транспортировке газа и газового конденсата по трубопроводам, РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматынской области»

Республики Казахстан по Алматынской области																
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Кол.	Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность
				план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	
1	Реконструкция действующих сетей надземных газопроводов Карасайского района	метр	1875	1875	38750	38750	38750	38750								

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года предшествующего отчетному периоду	План (год)	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	10	10	15		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	10	10	15		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,21	3,21	3,21		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	10	10	15		

Руководитель организации

С.С.С.С.

